



สรุปผลการดำเนินงานก่อสร้าง

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง	2382	วัน
ระยะเวลาทำงาน	2226	วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	156	วัน
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	80.96	%
ผลงานสะสมที่ทำได้	64.90	%
ผลงานช้ากว่าแผน	-	%

Summary of the Construction Progress As of 12 July 2019

Construction Period	2382	Days
Work Period	2226	Days
Remaining Period	156	Days
Planned Work	80.96	%
Current Work	64.90	%
Construction Delay	-	%

