

ด่วนที่สุด

ที่ สผ (บรส) ๐๐๐๕/๖ ๓๗



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมวีดิทัศน์ความคืบหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๒,๓๘๒ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๒๑๔ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๖๘ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๖๔.๕๐

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้างอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานกำแพงกันดินถาวร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔

- งานพื้น ค.ส.ถ. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ถ. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๘ Core แล้วเสร็จ ๓๑ Core
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘
- ๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๐๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗
- ๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๙๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๒ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๕๐ Core แล้วเสร็จ ๓๓ Core
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐
- ๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๑คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๙ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๔๐ Core
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
- ๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้น ๑คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๔๓๗ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๗ Core
 - งานโครงสร้างบันได ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๐,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๙๙๓ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๓ Core แล้วเสร็จ ๔๘ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๗

๒.๑.๑๐ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๐,๑๓๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๐,๑๒๔ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๖ Core แล้วเสร็จ ๔๕ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๖ Core แล้วเสร็จ ๓๙ Core
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๔

๒.๑.๑๑ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๒,๕๔๔ ตร.ม.
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๐ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๒ Core แล้วเสร็จ ๓๔ Core
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘

๒.๑.๑๒ งานโครงสร้างชั้น ๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๘,๔๒๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๘,๓๘๖ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๒๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

๒.๑.๑๓งานโครงสร้างชั้น ๖คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๓,๒๗๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๓,๐๑๖ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗
- Built Up Column on site จาก ๕๓๒ ต้น แล้วเสร็จ ๕๑๒ ต้น
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๑ Core แล้วเสร็จ ๒๑ Core
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๔

๒.๑.๑๔งานโครงสร้างชั้น ๗คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๘

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๙,๒๓๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๖๗๕ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๖ Core แล้วเสร็จ ๑๔ Core คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕

๒.๑.๑๕งานโครงสร้างชั้น ๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๓,๑๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๘๔๙ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๙
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๔ Core แล้วเสร็จ ๑๓ Core
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗

๒.๑.๑๖งานโครงสร้างชั้น ๙คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๖,๕๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๑๒๑ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓

- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๑ Core แล้วเสร็จ ๙ Core คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖

๒.๑.๑๗งานโครงสร้างชั้น ๑๐คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๗,๑๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๑๕๕ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓

- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๐ Core แล้วเสร็จ ๗ Core คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐

๒.๑.๑๘งานโครงสร้างชั้น ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๘,๑๕๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๐๖๐ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕

- Built Up Column on site ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ Core

๒.๑.๑๙งานโครงสร้างเหล็กเครื่องยอดอาคาร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๒.๑ งานเทพ Topping

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๑๒,๔๒๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๑๘๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๐,๗๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑,๒๔๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๘,๑๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๕๕ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐
- ชั้น ๑ จาก ๕,๐๑๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๕๓๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๔๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๓๘๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗
- ชั้น ๓ จาก ๑๕,๔๕๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๔,๓๙๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗
- ชั้น ๔ จาก ๒๖,๙๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๘๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕
- ชั้น ๕ จาก ๑๒,๒๖๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๐๘๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓
- ชั้น ๖ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๗ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

- ชั้น ๘ จาก ๓,๑๙๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓
- ชั้น ๙ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๐ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๑ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๒๖,๕๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔,๘๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๙,๒๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๑๙๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๓,๐๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๑,๓๕๖ ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๑

- ชั้น ๑ จาก ๒๖,๓๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๑๖๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๙๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๔๙๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖
- ชั้น ๓ จาก ๒๒,๓๒๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๗๒๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๘
- ชั้น ๔ จาก ๑๙,๓๕๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๗,๒๔๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙
- ชั้น ๕ จาก ๑๗,๒๗๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๑๐๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๒
- ชั้น ๖ จาก ๑๒,๔๕๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๙๒๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๔
- ชั้น ๗ จาก ๙,๓๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๐๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒
- ชั้น ๘ จาก ๙,๘๕๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๖
- ชั้น ๙ จาก ๓,๖๕๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑

๒.๒.๓ งานผนังฉาบ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๓๓,๖๗๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒,๑๔๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๕
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๖๑,๙๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๓,๐๖๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓๘,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๐,๑๖๖ ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๒

- ชั้น ๑ จาก ๒๔,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๖๐๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๑
- ชั้น ๒ จาก ๑๑,๐๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๔๖๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕
- ชั้น ๓ จาก ๑๔,๗๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๖,๓๒๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๓
- ชั้น ๔ จาก ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๗๒๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๕
- ชั้น ๕ จาก ๑๔,๗๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๙๕๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓
- ชั้น ๖ จาก ๑๗,๐๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๒๗๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗
- ชั้น ๗ จาก ๑๒,๘๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๙๑๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๓

๒.๒.๔ งานผนังเปลือกอาคาร

- ผนังกระจะกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง

- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๔๘ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๔๐๙ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๗๗๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนัง อาคารกลาง (ผลิต) จาก ๑,๓๒๐ แผง แล้วเสร็จ ๑,๐๑๙ แผง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๐
- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนัง ยอดอาคาร ส.ส. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๘๒ แผง
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนัง ยอดอาคาร ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๒๒๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๗๑๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ผลิต) จาก ๑,๒๘๘ แผง แล้วเสร็จ ๔๗๔ แผง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐
- ผนังกระจกระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ผลิต) จาก ๔,๙๙๘ แผง แล้วเสร็จ ๑,๕๒๑ แผง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓
- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ติดตั้ง) จาก ๑,๓๔๘ แผง แล้วเสร็จ ๙๕๗ แผง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๙
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ติดตั้ง) จาก ๘,๔๐๙ แผง แล้วเสร็จ ๔,๘๒๖ แผง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๙
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ติดตั้ง) จาก ๑,๗๗๔ แผง แล้วเสร็จ ๔๑๖ แผง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๕
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนัง อาคารกลาง (ติดตั้ง) จาก ๑,๓๒๐ แผง แล้วเสร็จ ๔๗๕ แผง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๘
- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนัง ยอดอาคาร ส.ส. (ติดตั้ง) จาก ๓๘๒ แผง แล้วเสร็จ ๓๑๙ แผง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๑
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนัง ยอดอาคาร ส.ว. (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๒๒๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) จาก ๔,๗๑๔ แผง แล้วเสร็จ ๒,๒๖๗ แผง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๙
- ผนังกระจกระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ผนังกระจกระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ติดตั้ง) จาก ๔,๙๙๘ แผง แล้วเสร็จ ๖๘ แผง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖

๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๖๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๖๐,๓๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๙,๙๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๒๓,๔๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒๒,๕๘๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐

๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๙,๕๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๔๗,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔๔,๒๕๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔

๒.๓.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๓,๕๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๓๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๗๖,๔๗๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗๖,๐๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๓.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๘.๗๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๗,๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๖,๕๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๐๕,๑๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๐,๙๐๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑

๒.๓.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๙.๓๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๗,๙๔๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗๗,๔๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๔๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๖,๑๒๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒

๒.๓.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๘,๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗๘,๖๙๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๗๗,๔๗๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗๖,๙๕๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑

๒.๓.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๗๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๑,๓๗๗ เมตร แล้วเสร็จ ๗๑,๑๖๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๘๑,๔๓๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘๐,๖๐๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐

๒.๓.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๒๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓,๖๐๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๓,๑๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๓๒,๒๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓๐,๕๑๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔

๒.๓.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๕๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๕๓,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๘๘๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๑๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๕,๘๙๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔

๒.๓.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๖๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๕,๘๔๔ เมตร
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๘๖,๓๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๕,๐๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓

๒.๓.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๓๙,๓๘๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๘๐,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗๙,๙๙๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔

๒.๓.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๘.๑๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๖๓๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๓๖,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓๔,๐๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒

๒.๓.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๖๙.๑๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๕,๗๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๗๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๔

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๖,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๕๙,๘๒๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๕

๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสารอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๗๒

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๓๒๔ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๗๕,๗๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๗๕,๓๓๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๓

๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๒๘,๑๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๐๔๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๑๙,๐๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑๘,๕๑๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๐๙๐ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๙๐๒ เมตร

๒.๔.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๙,๓๘๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๓๕๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐๕,๓๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๔,๘๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๔.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘๙๕ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒๐ เมตร

๒.๔.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๙.๙๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๗,๕๙๐ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๐๔,๘๙๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๔,๖๗๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๒.๔.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๗๖

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๓,๓๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๒๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๑๒,๓๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๒,๐๔๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒

๒.๔.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๙๙๗ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๖,๗๑๕ เมตร

๒.๔.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๖๙

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๑,๑๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๑,๐๕๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๙,๐๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๘,๘๓๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙

๒.๔.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๘,๔๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๓๙๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๗,๓๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔๗,๑๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗

๒.๔.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๕๒

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๖,๖๐๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๕๒๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๔,๖๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔,๕๔๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒

๒.๔.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๖๖

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๔,๐๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๐๔๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๖
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๓,๕๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๐๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๖

๒.๔.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๙.๕๗

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๖๗๖ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๕,๙๒๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๖๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓

๒.๔.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๖.๓๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๔,๖๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๕๒๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๕๘๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

๒.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้ารักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๘.๙๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๘,๑๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๑๐๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๕

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๔๘๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒

๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๕๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖,๙๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๙๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔

- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๑,๖๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๕๕๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒

๒.๕.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๒๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๕ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๕๗๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๓

๒.๕.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๓๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐,๓๖๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๙,๖๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙,๒๖๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

๒.๕.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๖๒๑ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒,๕๓๙ เมตร

๒.๕.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๙๔๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๙๕๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐

๒.๕.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๗๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๐๑๐ เมตร

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๓๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๒๖๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗

๒.๕.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๘๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๓๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๘,๕๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๔๘๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘

๒.๕.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๑๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๖๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๗๑๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙

๒.๕.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๗๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๓๒๓ เมตร

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๗๕๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๖

๒.๕.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๔,๘๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๘๒๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖

- งานร้อยสายไฟ จาก ๖,๐๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๙๓๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓

๒.๕.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๘.๖๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒,๔๑๔ เมตร

- งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๖๓๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๕๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕

๒.๕.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๓.๒๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒,๐๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๙๒๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗

- งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๐๐๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๗๒๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗

๒.๖ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓
- สายสัญญาณ จาก ๓๖,๘๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๔๑๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๗๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๔๙๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓
- สายสัญญาณจาก ๙๗,๒๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔,๒๐๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖

๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๒๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๕,๖๒๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๔๗๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐
- สายสัญญาณ จาก ๔๓,๕๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๒,๓๔๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘

๒.๖.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๓๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๗,๘๙๙ เมตร
- สายสัญญาณ จาก ๑๑๕,๑๗๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๓,๖๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๙

๒.๖.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๒๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๔๒,๒๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๔๑,๐๙๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๕
- สายสัญญาณ จาก ๗๑,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗๐,๒๗๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕

๒.๖.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๗.๘๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๙๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๗,๕๓๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑
- สายสัญญาณ จาก ๙๘,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔,๘๙๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘

๒.๖.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๘.๑๗

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๔,๐๓๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๙๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘
- สายสัญญาณ จาก ๙๑,๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๘,๕๐๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗

๒.๖.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๗๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๓๔,๒๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๕๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑
- สายสัญญาณ จาก ๕๘,๑๗๘ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๗๗๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐

๒.๖.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๘.๘๘

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๗,๐๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๖,๙๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓
- สายสัญญาณ จาก ๔๕,๘๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๔๔,๙๕๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๓

๒.๖.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๖.๐๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๘๘๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗
- สายสัญญาณ จาก ๑๗,๕๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๘๓๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓

๒.๖.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๗.๓๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๒,๔๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๘๔๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
- สายสัญญาณ จาก ๓๘,๐๕๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๗,๐๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

๒.๖.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๖.๒๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๘,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๒๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗
- สายสัญญาณ จาก ๑๔,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๙๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒

๒.๖.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๘๕.๘๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๙,๒๑๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๙๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐
- สายสัญญาณ จาก ๑๕,๖๓๑ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๔๑๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙

๒.๗ หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๘๙.๕๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๓๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๑๙๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘
- งานท่อระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง จาก ๑,๙๕๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๘๗๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๑
- งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๕ เมตร
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จาก ๖๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓

๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๖๙.๘๗

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๖๓๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๐๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๖
- งานติดตั้งท่อระบบ GAS LPG จาก ๙๘๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๘๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๑

๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๒๗.๗๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๗,๘๔๗ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๓๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๗
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๕.๑๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๘,๙๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๔๒๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๙๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

๒.๗.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๒,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๙๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๔

- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๖๖.๗๘

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๒,๑๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๐๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๙๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๒๓๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๘

๒.๗.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๖.๐๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๑๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๐๑๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๐

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๔๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๒๘๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๖

๒.๗.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๓.๙๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๒๔๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๕๘๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๒,๐๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๐๕๐ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙

๒.๗.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๓.๗๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๐,๕๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๔๔๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๗๖๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๔

๒.๗.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๕.๐๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๘,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๙๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๑

๒.๗.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๗๓.๙๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๘๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๑๐๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๖

๒.๗.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๕๑.๖๘

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๓๒๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๐

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๕

๒.๗.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๔.๗๘

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๔,๑๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๓๙๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๒
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๖.๕๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๕,๗๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๑๕ ชั้น ๑๑ ถึงชั้นห้องเครื่อง ร้อยละ ๒๔.๕๓

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๓,๕๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๓๙๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๒
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ จาก ๑๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๐
- งานติดตั้งท่อระบบสระน้ำ จาก ๒,๒๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒

๒.๘ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๗๐.๘๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๓๕,๖๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓๔,๕๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๖,๓๓๗ จุด แล้วเสร็จ ๖,๐๖๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๔ ชุด แล้วเสร็จ ๓๔ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗

๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๕๘.๑๔

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๕๗๖ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๔๔๒ จุด แล้วเสร็จ ๑,๒๔๗ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๕๒ ชุด แล้วเสร็จ ๒๗ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒

- ๒.๘.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๘๒.๔๗
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒๙,๑๖๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๔๔๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒
 - งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๕,๓๔๗ จุด แล้วเสร็จ ๔,๘๙๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๙
 - งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ๒.๘.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๘๖.๔๔
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๕,๘๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๔๓๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕
 - งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๗๗๗จุด แล้วเสร็จ ๒,๐๖๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๘
 - งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๑๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๕
- ๒.๘.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ M ร้อยละ ๖๘.๖๕
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑,๓๖๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๒๒๙ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๗
 - งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
- ๒.๘.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๘๗.๔๖
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๔,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๔๐๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘
 - งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๖๙๒ จุด แล้วเสร็จ ๒,๒๗๑ จุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖
 - งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๔๐ จุด แล้วเสร็จ ๒๐ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
- ๒.๘.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๘๘.๗๓
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๑๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๖๑๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑
 - งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๘๗๘ จุด แล้วเสร็จ ๒,๗๘๖ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐
 - งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๒๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗
- ๒.๘.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๑.๓๖
- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๔๐๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒

- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๓,๒๕๕ จุด แล้วเสร็จ ๓,๑๓๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๓ ชุด แล้วเสร็จ ๔๐ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒

๒.๘.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๗๑.๖๙

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๓,๕๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๙๑๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๔๒๙ จุด แล้วเสร็จ ๖๕๓ จุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘

๒.๘.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๗๔.๐๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๓๑๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๐๙๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๖๘.๕๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๖,๔๔๒ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๒๑๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๗๑.๒๑

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๗,๘๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๖๑.๖๙

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๗๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๕๘๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๕๑.๕๙

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๘๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๗๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๔
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๙ ทมวดงานระบบปรับอากาศอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๙.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๔.๑๒

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๖๕ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๙,๗๐๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๑๘,๑๐๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๕

๒.๙.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๙๕

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓,๖๔๒ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๙๕,๗๔๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๗๗,๕๙๕ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๓

๒.๙.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๘๖

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๑๕๖ เมตร
- งานระบบท่อส่งลมจาก ๑๖๕,๓๙๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๕๑,๑๓๗ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๘

๒.๙.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๔.๑๖

- งานติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓,๐๘๗ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๖,๑๕๐ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๔๔,๔๑๘ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓

๒.๙.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๓.๑๗

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔,๖๓๔ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๔๗,๖๐๓ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๒๗,๒๓๒ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๗

๒.๙.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๓.๒๕

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕,๑๑๐ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๘๗,๔๑๑ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๖๒,๕๖๗ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๖

๒.๙.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๒.๑๙

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๔,๙๕๘ เมตร
แล้วเสร็จ ๔,๙๔๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๙,๕๔๗ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๔๗,๒๐๘ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑

๒.๙.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๘๘.๑๗

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕,๗๔๙ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๑๐,๗๕๙ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๙๓,๖๓๗ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๘

๒.๙.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๒.๙๐

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๐๐๔ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๕๗,๓๓๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๓๗,๖๖๘ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐

๒.๙.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๘๓.๘๘

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อนจาก ๔,๔๔๕ เมตร
แล้วเสร็จ ๔,๓๙๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๘๓,๒๐๔ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๗๔,๖๒๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๘

๒.๙.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๘๐.๒๗

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อนจาก ๓,๔๘๗ เมตร
แล้วเสร็จ ๓,๔๔๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๓,๔๓๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๙๓,๖๒๕ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐

๒.๙.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๑.๑๒

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๔ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๕๒,๓๕๒ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๔๐,๑๑๓ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐

๒.๙.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๖๘.๗๔

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๑,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ
๑,๒๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘

- งานระบบท่อส่งลม จาก ๖๑,๔๕๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๕๐,๗๗๓ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียดมาก จึงทำให้แบบรูปและรายละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ เช่น งานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดตามที่ได้รับจ้างแจ้ง และประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ออกแบบตรวจสอบหรือให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานก่อสร้างได้ โดยเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือ กรณีที่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนของแบบที่ผู้รับจ้างจะต้องทำ ตามสัญญาข้อ ๑๗ ได้ดังนี้

๑) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๒๖ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๖๐ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓) สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา โดยที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงานกำลังรวบรวมรายการและรายละเอียดเพื่อนำเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณาต่อไป

๔) สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้พิจารณาอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงและพิจารณาเปลี่ยนแปลง ตามความเห็นของที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

(๑) อนุมัติงานเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑๙ จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ งานราวกันตกกระจกห้องประชุมใหญ่ ส.ว. และห้องประชุมใหญ่ ส.ส., จากการปรับลดสวนแนวตั้งบริเวณทางเดินเชื่อมชั้นใต้ดิน ๑, จากเอกสารผู้ออกแบบ (กิจการร่วมค้า สงบ ๑๐๕๑) เรื่อง ขอเสนอปรับเนื้องาน, จากรายละเอียดแบบงานเปลี่ยนแปลงอาคารเก็บถังแก๊ส, เรือนเพาะชำ และอาคารควบคุมการสูบน้ำมัน พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงผังบริเวณงานภูมิสถาปัตยกรรมด้านทิศใต้ เป็นต้น

(๒) อนุมัติราคางานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- เงินเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ขออนุมัติราคางานเพิ่ม งานติดตั้งท่อร้อยสายสายไฟฟ้า สายสัญญาณและ outlet งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดำเนินการแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๑,๘๗๐,๙๐๖.๕๖ บาท และขออนุมัติมูลค่างานที่เปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นงานเพิ่มของงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมรอบอาคาร กรณีก่อสร้างเพิ่มเติมความยาวของพื้นยื่นกันสาด ค.ส.ล.

ติดตั้งฉากอลูมิเนียมกันน้ำยอนและอลูมิเนียมติดขอบชายคาของงานผนังกรอบอาคารระบบ ๖ ผนังส่วนยอดอาคารเลขฯ ส.ส. เป็นเงิน จำนวน ๑๗๕,๕๓๐.๙๒

- ไม่มีค่าเงินลด

๓.๒ จำนวนแรงงานก่อสร้างที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่และปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น งานโครงสร้างภายนอก งานด้านสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานระบบประกอบอาคาร เป็นต้น ทำให้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งขณะนั้นงานโครงสร้างดำเนินการกว่าร้อยละ ๘๘ งานระบบประกอบอาคารดำเนินการกว่าร้อยละ ๘๖ แต่งานสถาปัตยกรรมมีความคืบหน้าเพียงกว่าร้อยละ ๓๗ เท่านั้น ซึ่งความคืบหน้างานด้านสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นน้อยมาก อาจทำให้กระทบกับกำหนดการก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๒ ตามสัญญาที่แก้ไข และอาจจะกระทบกับแผนงานเร่งรัดงานก่อสร้างบางส่วนเพื่อรองรับการใช้งานของรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ได้

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. แจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบจำนวนแรงงานและพื้นที่การทำงานของผู้รับจ้างจัดแรงงานให้เพียงพอกับพื้นที่การทำงาน แต่หากตรวจสอบแล้วพื้นที่ใดแรงงานไม่เพียงพอให้แจ้งผู้รับจ้างเพิ่มแรงงานเข้ามาดำเนินการเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบจำนวนแรงงาน

๒. สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างมีแรงงานประมาณ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ คนต่อวัน แบ่งการทำงานเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงกลางวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และช่วงกลางคืนถึงเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. ในการทำงานและเร่งรัดงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๒ สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างได้ทำผลงานได้ร้อยละ ๑.๖๐ โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วแต่ถือว่าช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างชี้แจงว่าการก่อสร้างยังมีปัญหาอุปสรรคด้านงาน ICT ที่ผู้รับจ้างอีกรายอยู่ระหว่างดำเนินการ และงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ งานท่อ สาย อุปกรณ์ สำหรับงาน ICT ที่สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง จึงทำให้การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว

๓.๓ ความล่าช้าในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง สำหรับงานนอกสัญญาหลัก ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับงานนอกสัญญาหลัก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๘๑๒,๖๑๗,๗๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างงาน ICT เพียงแค่ ๑ สัญญาเท่านั้น ส่วนงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ งานท่อ สาย เตารับ และงานจ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน สำนักงานฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการที่ต้องได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มากแล้ว ทำให้กระทบกับการทำงานของผู้รับจ้างหลักและผู้รับจ้างงาน ICT แล้ว ซึ่งหากการดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างส่วนที่เหลือยังล่าช้าออกไป จะส่งผลให้การก่อสร้างและกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการต้องขยายออกไปอีก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ติดตามและเร่งรัดให้มีการพิจารณาดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ งานท่อสายสัญญาณฯ และงานจ้างที่ปรึกษาและจ้างผู้ควบคุมงานให้ได้ผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุด เพราะหากล่าช้าออกไปจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในภาพรวมทั้งโครงการและยังกระทบกับพื้นที่ส่วนที่ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างด้วย

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานนอกสัญญาหลักส่วนที่เหลือ ดังนี้

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เจรจาตกลงราคากับผู้รับจ้างรายเดิม (บริษัท ซีโน-ไทยฯ) แล้ว ได้ส่งรายละเอียดให้สำนักงบประมาณพิจารณาตกลงอนุมัติราคาจ้าง สำนักงบประมาณยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและราคายังไม่มีหนังสือแจ้งสำนักงานฯ แต่หากสำนักงบประมาณอนุมัติมาแล้ว สำนักงานฯ จะเร่งลงนามสัญญาต่อไป

- งานสายสัญญาณ (ท่อ สาย เต้ารับ) คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและราคากลางอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปแบบและกำหนดราคากลาง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้

- ค่าจ้างควบคุมงาน อยู่ระหว่างทบทวนข้อกำหนดในการจ้างใหม่ เนื่องจากในการจ้างครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนองาน

- งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ อยู่ระหว่างทบทวนข้อกำหนดในการจ้างใหม่ เนื่องจากในการจ้างครั้งแรกมีผู้ยื่นเสนองานแค่รายเดียวและไม่ตรงตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ

๖๔.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑